

监 理 日 志

日期：2025 年 6 月 11 日
星期：三

天气：雨
气温：23-27℃

工程名称:太仓博泽汽车部件有限公司 4113.83kWp 屋顶分布式光伏发电电站项目

监 理 工 作 情 况	1、对施工完成的基座焊缝进行检查。 2、对打钉基座气密性检查。 3、要求施工单位整理屋面楼梯口施工材料。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、焊缝检查 2、打钉基座气密性测试 3、下午下雨未施工 施工人员 11 人，管理人员 3 人，热风焊枪 5 把
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：