

监 理 日 志

日期：2025 年 6 月 12 日
星期：四

天气：雨
气温：23-26℃

工程名称:太仓博泽汽车部件有限公司 4113.83kWp 屋顶分布式光伏发电电站项目

监 理 工 作 情 况	1、对整改完成的基座焊缝进行检查。 2、要求施工单位在施工区域放置灭火器。 3、监理资料整理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、早上下雨未施工 2、基座焊接 施工人员 8 人，管理人员 3 人，热风焊枪 5 把	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	