

监 理 日 志

日期：2025 年 6 月 18 日
星期：三

天气：晴
气温：26-35℃

工程名称:太仓博泽汽车部件有限公司 4113.83kWp 屋顶分布式光伏发电电站项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位调整施工时间，避开高温时间段施工。 2、检查打钉基座焊接，对焊接完成的基座焊缝进行检查。 3、现场检查防暑药品配备情况。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、打钉基座焊接 施工人员 9 人，管理人员 3 人，热风焊枪 4 把
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：