

监 理 日 志

日期：2025 年 7 月 5 日
星期：六

天气：晴
气温：26-37℃

工程名称:太仓博泽汽车部件有限公司 4113.83kWp 屋顶分布式光伏发电电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检车车间内设备遮盖情况。 2、检查基座焊接，要求施工单位尽快对打钉区域气密性测试。 3、检查现场防暑药品配备情况。 4、要求施工单位调整施工时间，避开高温时间段。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、基座焊接 施工人数 6 人，管理人员 2 人，热风焊枪 3 把
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：