

监 理 日 志

日期：2025 年 7 月 6 日

天气：晴

星期：日

气温：26-38℃

工程名称：太仓博泽汽车部件有限公司 4113.83kWp 屋顶分布式光伏发电电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查车间内设备遮盖情况。 2、检查基座焊接，要求施工单位尽快对打钉区域气密性测试。 3、要求施工单位调整施工时间，避开高温时间段。 4、确认逆变器支架样品安装时间。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、基座焊接 施工人数 7 人，管理人员 2 人，热风焊枪 3 把
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	