

# 监 理 日 志

日期：2025 年 7 月 11 日  
星期：五  
工程名称：太仓博泽汽车部件有限公司 4113.83kWp 屋顶分布式光伏发电电站项目

天气：雨  
气温：24-32℃

|                            |                                                                                           |                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、检查屋面基座整改情况，对打钉区域气密性测试。<br>2、要求施工单位清理屋面垃圾及天沟排水口。<br>3、确认逆变器支架到场时间及清洗水管施工时间。<br>4、监理资料整理。 |                                                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                   | 施 工 内 容 及 进 度                                             |
|                            | 浙江华伏太阳能科技有限公司                                                                             | 1、基座焊缝检查整改<br>2、基座气密性检测<br><br>施工人数 7 人，管理人员 2 人，热风焊枪 3 把 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                           |                                                           |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                           | 南玉荣                                                       |
| 记 录 人：南玉荣                  |                                                                                           | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                      |