

监 理 日 志

日期：2025 年 7 月 13 日
星期： 日
工程名称：太仓博泽汽车部件有限公司 4113.83kWp 屋顶分布式光伏发电电站项目

天气： 晴
气温： 24-32℃

监 理 工 作 情 况	1、要求施工人员在施工区域放置灭火器。 2、检查屋面基座整改情况，对打钉区域气密性测试。 3、现场对整改完成的基座进行抽检。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、基座焊缝检查整改 2、基座气密性检测 施工人数 7 人，管理人员 2 人，热风焊枪 3 把
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：