

监 理 日 志

日期：2025 年 7 月 15 日
星期：二
工程名称：太仓博泽汽车部件有限公司 4113.83kWp 屋顶分布式光伏发电电站项目

天气：晴
气温：26-34℃

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位整理屋面工器具，清理屋面垃圾。 2、确认配电房桥架开孔位置。 3、确认光伏支架及逆变器支架到场时间。 4、现场对整改完成的基座进行抽检。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、基座焊缝检查整改 2、基座气密性检测 施工人数 7 人，管理人员 2 人，热风焊枪 3 把
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：