

监 理 日 志

日期：2025 年 7 月 16 日

天气：晴

星期：三

气温：26-34℃

工程名称：太仓博泽汽车部件有限公司 4113.83kWp 屋顶分布式光伏发电电站项目

监 理 工 作 情 况	1、确认配电房桥架开孔位置。 2、确认光伏支架及逆变器支架到场时间。 3、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	停工待料，等方案确认，未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	