

监 理 日 志

日期：2025 年 7 月 29 日
星期：二
工程名称：太仓博泽汽车部件有限公司 4113.83kWp 屋顶分布式光伏发电电站项目

天气：阵雨
气温：24-31℃

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位对屋面支架进行捆绑，检查屋面排水口，清理屋面垃圾，做好防台风措施。 2、检查屋面支架螺丝组装，要求施工人员正确佩戴安全帽。 3、对整个屋面进行安全隐患检查。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、支架配件螺丝组装 2、支架安装 施工人员 7 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：