

监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 30 日

天气：多云

星期：五

气温：24℃ - 32℃

工程名称：杰润新能源友发一分公司分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查电缆敷设质量情况。 2. 安全文明施工巡视检查。 3. 跟踪并网情况； 4. 光缆进场检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	双杰新能 有限公司	1.加工车间外北侧绿化带电缆敷设。 2. 螺旋二车间组件安装。 3. 现场项目部分并网。 4. 加工车间南侧电缆沟开挖。
其 它 事 项	1. 吊车进场未报审且作业时未拉设警戒线，部分作业人员未正确佩戴安全帽。 2. 希望业主及总包尽快解决监理登高检查事宜。	
本 日 现 场 监 理 人 员		周 飞
记 录 人：周 飞		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）：周超