

监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 31 日

天气：多云

星期：六

气温：19℃ - 28℃

工程名称：杰润新能源友发一分公司分布式光伏项目

监理工作情况	1. 检查电缆敷设质量情况。 2. 安全文明施工巡视检查。 3. 科技研发大楼北侧电缆沟开挖完成检查，符合要求； 4. 螺旋二彩钢瓦屋面电缆桥架安装。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	双杰新能源有限公司	1.螺旋二车间桥架安装。 2. 科技研发大楼北侧电缆沟施工。 3. 螺旋二车间东侧电缆敷设。 4. 加工车间北侧电缆支架及逆变器支架加工。
其它事项	1. 螺旋二车间东侧电缆未做安全防护，通知总包单位已整改完成。 2. 螺旋二车间屋面未安装安全围栏，已通知施工单位整改，未整改前严禁作业。	
本日现场监理人员		周飞
记录人：周飞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：周超