

监 理 日 志

日期：2025 年 06 月 02 日

天气：多云

星期：一

气温：17℃ - 27℃

工程名称：杰润新能源友发一分公司分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1.施工现场巡视，检查施工安全； 2.旁站二分厂并网柜电缆头制作；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	双杰新能 有限公司	1.螺旋二车间东南侧电缆井清理； 2.二分厂并网柜电缆头制作； 3.螺旋二加固材料加工； 4.二分厂并网柜箱体接地连接； 5.二分厂配电室电缆井垫层浇筑；
其 它 事 项	1.螺旋二车间北侧配电箱一闸多接不符合要求，已通知施工单位整改； 2.二分厂配电室并网柜电缆头压接棱角未打磨平整，不符合规范要求，已通知施工单位整改；	
本 日 现 场 监 理 人 员		周 飞
记 录 人：周 飞		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）：周超