

# 监 理 日 志

日期：2025 年 06 月 05 日

天气：晴

星期：四

气温：19℃ - 36℃

工程名称：杰润新能源友发一分公司分布式光伏项目

|                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1.施工现场巡视，检查施工安全；<br><br>2.抽检现场原材料（接地扁铁及桥架）；<br><br>3.参加业主组织的安全质量会议；                                                                                 |                                                                                                                                       |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                             | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                         |
|                            | 双杰新能<br>有限公司                                                                                                                                        | 1.螺旋二车间垂直桥架内电缆绑扎，彩钢瓦屋面导轨安装，桥架夹具安装及桥架安装，1*4光伏汇线敷设；<br><br>2.螺旋二加固材料加工；<br><br>3.三分厂东路上方管道走廊电缆桥架安装及电缆敷设和绑扎；<br><br>4.机修车间彩钢瓦屋面汇流箱电缆头制作； |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 1.下发监理工作联系单（ZHJL-LXD-001、ZHJL-LXD-002、ZHJL-LXD-003）；<br><br>2.下发监理通知单（ZHJL-TZD-004）；<br><br>3.下发监理例会（会议纪要002）；<br><br>4.螺旋二车间直流电缆桥架内存在毛刺，已通知施工单位整改； |                                                                                                                                       |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                                                                     | 周 飞                                                                                                                                   |
| 记 录 人：周 飞                  |                                                                                                                                                     | 总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：周超                                                                                                  |