

监 理 日 志

日期：2025 年 06 月 08 日

天气：晴

星期：日

气温：21℃ - 33℃

工程名称：杰润新能源友发一分公司分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1.施工现场巡视，检查施工安全；	
	2.检查电缆敷设施工；	
施 工 情 况	3.检查二分厂机加工车间东侧预埋管上方水稳层铺设及夯实。对标高进行水平复测。	
	4.检查螺旋二北侧汇流箱支架焊接，告知施工人员焊接注意下发电缆及焊接完工清理焊渣，要求防腐。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	双杰新能有限公司	1、螺旋二北侧汇流箱支架焊接。 2、三分厂镀锌二车间彩钢瓦屋面电缆桥架安装、交流电缆敷设。 3、科技研发大楼北侧交流电缆敷设，电缆沟铺沙。 4、二分厂电缆井上护吊装、 5、二分厂机加工车间东侧预埋管上方水稳层铺设及夯实 6、焊管4车间南侧垂直电缆桥架安装
其 它 事 项	1、发现问题；三分厂东路电缆敷设，交流电缆和光纤同在一根预埋内敷设不符合规范要求。 2、采取措施：通知施工单位整改，明天下发通知单。 3、发现问题；三分厂镀锌二车间彩钢瓦屋面电缆桥架安装，桥架平放在彩钢上与图纸不符， 4、采取措施：通知施工单位整改，明天下发通知单。	
本日现场监理人员	周飞	
记录人：周飞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：周超	