

监理日志（ ）

日期：2025 年 07 月 07 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 26~~37℃

工程名称：江西省金三角陶瓷有限公司 15MW 分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	1、参加业主主持的项目沟通协调会议 2、巡视施工现场，了解施工进度 3、对不符合要求的施工现场进行整改	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	山 东 中 凯 电 力 有 限 公 司	1、施工人员：管理人员 2 人、施工人员 8 人、 2、施工机械：吊车一台。 3、施工进度：屋面光伏组件安装 250 块，彩钢瓦加固
其 他 事 项		
本日现场监 理工作人员	陈渝	
记录人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	