

监理日志（ ）

日期：2025 年 07 月 08 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 26~~37℃

工程名称：江西省金三角陶瓷有限公司 15MW 分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	1、巡视逆变器吊装及安装施工，对 6 台逆变器的吊装过程进行全程监督，确认吊装作业流程规范，未出现违规操作。检查逆变器安装位置是否符合设计图纸，固定螺栓拧紧力矩达标，电气连接线路绝缘层无破损，接地系统安装正确。 2、巡视 1#、2# 厂房彩钢瓦换装施工 今日完成彩钢瓦换装 80 平方米，施工前对基层平整度、檩条固定情况进行复查，确保符合安装要求。 检查换装的彩钢瓦型号、厚度与设计文件一致，板材表面无划痕、变形，搭接长度及密封胶施工符合规范，无渗漏隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	山 东 中 凯 电 力 有 限 公 司	1、施工人员：管理人员 2 人、施工人员 18 人、 2、施工机械：升降车 3 台，已检查安全装置，运行正常。 3、施工进度：完成逆变器安装 6 台，1#、2# 厂房彩钢瓦换装 80 平方米。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝	
记 录 人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	