

监理日志（ ）

日期：2025 年 07 月 15 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 26~~37℃

工程名称：江西省金三角陶瓷有限公司 15MW 分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	1、检查接线端子紧固性无松动，紧固良好。 2、检查线缆标识：线缆标识清晰完整，符合设计规范，无错接、漏接现象。 3、接地线路连接规范，符合规范标准。 4、材料堆放于指定区域，场地平整，无积水，周边无易燃杂物。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	山 东 中 凯 电 力 有 限 公 司	1、施工人员：管理人员 2 人、施工人员 8 人、 2、施工机械：升降车 1 台，已检查安全装置，运行正常。 3、施工进度：逆变器接线 4 台，彩钢瓦材料整理及堆放。
其 他 事 项		
本日现场监 理工作人员	陈渝	
记录人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	