

监理日志（ ）

日期：2025年07月16日

天气：晴

星期：三

气温：26~37℃

工程名称：江西省金三角陶瓷有限公司 15MW 分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	<p>1、检查彩钢瓦材料外观，无明显变形、破损；查看安装过程，支架连接、瓦片铺设初步符合施工规范，后续需关注节点密封、固定牢固性等细节，确保屋面防水、结构稳定。</p> <p>2、工人配备安全帽等基本防护用品，高空作业人员系挂安全带，作业车状态良好、支腿稳固。但需加强现场材料堆放管理，避免通道堵塞，后续持续监督安全措施落实。</p> <p>3、暂无重大质量、安全问题。已口头提醒施工方注意材料堆放规整，做好成品保护，后续将跟踪复查。</p> <p>4、明日计划：预计继续厂房屋面彩钢瓦安装，监理将重点监督安装质量（如搭接长度、固定件间距）及高空作业安全，抽查材料见证取样情况。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	山 东 中 凯 电 力 有 限 公 司	<p>1、施工人员：管理人员 2 人、施工人员 8 人、</p> <p>2、施工机械：升降车 2 台，已检查安全装置，运行正常。</p> <p>3、施工进度：今日施工区域为厂房屋面，施工内容是彩钢瓦安装。现场可见高空作业车配合，工人在屋面进行彩钢瓦安装作业，地面有材料搬运、设备操作等工作，整体施工有序推进。</p>
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝	
记 录 人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	