

监理日志（ ）

日期：2025 年 07 月 17 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 26~~37℃

工程名称：江西省金三角陶瓷有限公司 15MW 分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	1、巡检施工区域，核查彩钢瓦安装工艺，要求严格按设计与规范施工，彩钢瓦安装过程中，需关注拼接严密性、固定牢固性，拆除作业要注意废料清理与屋面结构保护，暂未发现明显质量隐患，但需持续巡检 2、部分施工人员存在未规范着装情况（如赤裸上身 ），需加强安全意识教育，督促按规定佩戴防护用具。现场材料堆放较杂乱，已要求施工方整理，保持场地整洁，便于后续施工开展与安全管理。 3、明日计划：预计继续厂房屋面彩钢瓦安装，监理将重点监督安装质量（如搭接长度、固定件间距）及高空作业安全，抽查材料见证取样情况 。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	山 东 中 凯 电 力 有 限 公 司	1、施工人员：管理人员 2 人、施工人员 8 人、 2、施工机械：升降车 2 台，已检查安全装置，运行正常。 3、施工进度：今日施工区域为厂房屋面，彩钢瓦安装、拆除。
其 他 事 项		
本日现场监 理工作人员	陈渝	
记录人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	