

监理日志（ ）

日期：2025 年 07 月 19 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 26~~37℃

工程名称：江西省金三角陶瓷有限公司 15MW 分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	1、巡检已安装逆变器外观无明显损伤，安装位置符合设计要求，与屋面固定牢固，设备接线端规整，暂未发现松动、错接等质量问题。 2、线缆铺设质量：对屋面线缆检查，线缆走向基本符合施工方案，铺设较为规整，无明显挤压、破损情况，接头处处理初步检查符合规范 3、安全检查情况：施工人员佩戴安全帽，要求作业人员严格落实高空作业安全防护，确保安全带有效挂接。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	山 东 中 凯 电 力 有 限 公 司	1、施工人员：管理人员 2 人、施工人员 8 人、 2、施工机械：升降车 2 台，已检查安全装置，运行正常。 3、施工进度：今日施工区域为厂房屋面，组串电缆敷设。
其 他 事 项		
本日现场监 理工作人员	陈渝	
记录人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	