

监理日志（ ）

日期：2025 年 07 月 21 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 26~~37℃

工程名称：江西省金三角陶瓷有限公司 15MW 分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	1、对链条到货流程监督，核查送货单、材质证明等资料，确保物资可追溯。参与材料验收过程，使用卡尺等工具测量尺寸，镀锌层等检验结果符合设计及规范要求。 2、巡检彩钢瓦安装现场，对安全措施、安装工艺进行检查，及时纠正不规范操作，要求施工单位落实施工安全与质量管控。 3、部分高处作业人员安全带挂点检查不细致，存在安全隐患。现场要求施工人员立即整改，重新检查并确认挂点牢固，同时对施工班组进行安全交底，强调高处作业安全要点，后续加强该环节巡检。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	山 东 中 凯 电 力 有 限 公 司	1、施工人员：管理人员 2 人、施工人员 8 人、 2、施工机械：升降车 2 台、1 台擦车，已检查安全装置，运行正常。 3、施工进度：今日厂房屋面施工区域，链条到货。货物外观无明显损坏，数量与送货单核对一致。厂房屋面彩钢瓦安装持续推进，施工人员佩戴安全防护用具（安全带等），在屋面钢结构上进行彩钢瓦铺设作业。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝	
记 录 人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	