

监理日志（ ）

日期：2025 年 07 月 29 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 26~~37℃

工程名称：江西省金三角陶瓷有限公司 15MW 分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员资质与防护：作业人员均持证上岗，安全帽、安全带等防护用品规范佩戴，高空作业车等设备检验合格、运行正常。 2、监督施工工艺：彩钢瓦拆除无暴力破坏，避免损伤屋面结构；安装时，瓦片拼接、固定符合设计与规范要求，螺栓紧固、密封处理到位。 3、安全隐患排查：重点检查高空作业防坠落措施、起重机吊运信号与站位，未发现重大安全隐患；要求施工方加强现场巡查，杜绝违规操作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	山 东 中 凯 电 力 有 限 公 司	1、施工人员：管理人员 2 人、施工人员 26 人、吊车 2 台、登高车 2 台 2、施工进度：今日现场开展彩钢瓦拆除与安装作业。厂房屋面作业层，工人借助登高设备（如高空作业车）、防护用具（安全帽、安全带等），进行彩钢瓦的拆卸与新瓦安装；地面区域，起重机配合搬运彩钢瓦材料，现场材料堆放、吊运有序。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝	
记 录 人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	

