

监理日志（ ）

日期：2025 年 08 月 01 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 26~~37℃

工程名称：江西省金三角陶瓷有限公司 15MW 分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	1、施工人员佩戴安全帽、安全带等防护用具，在屋面钢结构上进行彩钢瓦拆除与新瓦安装操作，现场有起重设备辅助材料吊运 。从作业面来看，各施工点人员分工明确，拆除旧瓦与安装新瓦工序衔接有序，但部分区域因空间狭窄，材料搬运存在一定阻碍，已要求施工方优化搬运路线。 2、重点检查施工人员高空作业防护措施，发现个别人员安全带挂钩不规范，当即要求整改，整改后复查合格。核查起重设备运行状态，包括吊具、限位装置等，均正常有效。 3、对已拆除区域钢结构基层进行检查，未发现明显变形、锈蚀超标情况；随机抽查新安装彩钢瓦的搭接长度、固定件间距，符合施工方案要求，但存在部分瓦面平整度欠佳问题，已督促施工人员调整。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	山 东 中 凯 电 力 有 限 公 司	1、施工人员：管理人员 2 人、施工人员 10 人、吊车 1 台 2、施工进度：施工单位今日开展厂房屋面彩钢瓦拆除与安装作业。
其 他 事 项		
本日现场监 理工作人员	陈渝	
记录人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	