

监理日志 ()

日期: 2025年08月02日

天气: 晴

星期: 六

气温: 26~37℃

工程名称: 江西省金三角陶瓷有限公司 15MW 分布式光伏电站

监理工作情况	<p>1、现场主要进行厂房屋面彩钢瓦拆除与安装作业。工人在屋面钢梁区域,借助安全绳等防护设施,开展彩钢瓦拆除及新瓦安装操作;地面有人员配合,利用升降车等设备,进行材料转运、辅助安装工作。现场施工有序,各环节衔接基本顺畅。</p> <p>2、检查彩钢瓦安装的螺栓紧固情况,部分区域存在螺栓未完全拧紧现象,已要求施工人员立即整改;核对彩钢瓦型号、规格,与设计要求相符,外观无明显变形、破损问题。但发现新旧链条混编使用以下发监理通知单 3</p> <p>3、施工人员均正确佩戴安全帽、安全带,安全绳锚固点设置规范。但地面作业的个别工人未佩戴安全帽,已及时提醒整改,并下发监理通知单 3。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东中凯电力有限公司	<p>1、施工人员: 管理人员 2 人、施工人员 10 人、吊车 1 台</p> <p>2、施工进度: 施工单位今日开展厂房屋面彩钢瓦拆除与安装作业。</p>
其他事项		
本日现场监理工作人员	陈渝	
记录人: 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈渝	