

监 理 日 志

日期：2022 年 07 月 09 日

星期：六

天气：晴转多云

温度：36/28℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场施工安全检查； 2、审核施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀； 3、查看施工人员继续对 1#和 2#屋顶夹具分散摆放安装的情况； 4、查看施工人员继续对接地扁钢打孔加工情况；	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 1#和 2#屋顶进行夹具分散摆放安装的。1#屋顶夹具安装完成约 15%，2#屋顶夹具安装完成约 50%。 3、继续对接地扁钢进行打孔加工。 4、对夹具到货进行卸货验收和分拣分配。 5、施工人员 12 人，管理人员 4 人。
其它事项	检修通道格栅板到货一车，约 2400 米，待报验。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平