

# 监 理 日 志

日期：2022 年 07 月 17 日

天气：多云转阴

星期： 日

温度：38/29℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场施工安全检查。 2、审核施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀。 3、继续查看施工人员对 1#和 2#屋顶导轨安装的情况。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 1#和 2#屋顶进行导轨分散摆放安装。1#屋顶完成导轨安装约 55%，2#屋顶完成约 40%。 3、施工人员 16 人，管理人员 4 人。
其它事项		
本日现场监理人员	戚 平	
记录人： 戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	