

监 理 日 志

日期：2022 年 07 月 21 日

星期：四

天气：多云转晴

温度：38/27℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场施工安全检查。 2、审核施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀。 3、查看施工人员对 1#和 2#屋顶运维通道边框角铁和走道板安装的情况。 4、对 1#和 2#屋顶水平桥架吊运进行旁站。 5、召开每周例会。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 1#屋顶运维通道边框角铁和走道板安装，完成 100%。2#屋顶进行运维通道边框角铁安装，完成约 30%。3#屋顶完成夹具安装约 20%。 3、对 1#和 2#屋顶进行水平桥架吊运分散。 4、参与每周例会。施工人员 16 人，管理人员 4 人。吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平