

监 理 日 志

日期：2022 年 07 月 22 日

星期：五

天气：晴

温度：37/27℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场施工安全检查。 2、审核施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀。 3、查看 1#屋顶水平桥架和接地扁钢敷设安装的情况。 4、查看 2#屋顶运维通道边框角铁和走道板安装，以及水平桥架和接地扁钢敷设安装的情况。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 1#屋顶水平桥架和接地扁钢敷设安装，完成约 30%。2#屋顶运维通道安装完成约 50%，水平桥架和接地扁钢敷设安装，完成约 20%。 3、3#屋顶夹具安装完成约 40%。 4、施工人员 16 人，管理人员 4 人。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平