

监 理 日 志

日期：2022 年 07 月 24 日

天气：晴

星期：日

温度：35/27℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场施工安全检查。 2、审核施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀。 3、查看施工人员对 1#和 2#屋顶水平桥架和接地扁钢敷设安装情况。 4、查看 3#屋顶夹具安装情况；3#厂房配电房进行土方开挖，并完成。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 1#屋顶水平桥架和接地扁钢敷设安装，完成约 40%。2#屋顶运维通道安装，完成约 70%，水平桥架和接地扁钢敷设安装，完成约 20%。 3、3#屋顶夹具安装完成约 80%。 4、3#配电房土建进场开始土方开挖。 5、施工人员 20 人，管理人员 4 人。挖机一台，渣土运输车辆两辆。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	