

监 理 日 志

日期：2022 年 07 月 29 日

星期：五

天气：晴

温度：36/26℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场施工安全检查。 2、审核施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀。 3、查看施工人员对 1#和 2#屋顶水平桥架和接地扁钢敷设安装情况。 4、查看 3#屋顶导轨安装情况。 5、对 2#屋顶吊运光伏线缆和下引桥架进行旁站。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 1#和 2#屋顶水平桥架和接地扁钢敷设安装，1#屋顶完成约 80%。2#屋顶完成约 90%。 3、继续对 3#屋顶导轨进行安装，完成约 55%。 4、对 2#屋顶进行光伏线缆和下引桥架吊运。 5、施工人员 20 人，管理人员 4 人。挖机一台，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	