

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 02 日

星期：一

天气：晴

温度：36/26℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场施工安全检查。 2、审核施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀。 3、查看施工人员对 1#屋顶水平桥架和光伏线缆敷设安装情况。 4、查看 4#屋顶夹具的定位放线情况。 5、查看 3#配电房基础放线和砌筑情况。 6、组织召开每周例会和与设计协调现场电缆排管沟井、储能位置等事宜。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 1#屋顶水平桥架和光伏线缆敷设，完成约 30%。 3、继续对 4#屋顶夹具进行定位安装，完成约 20%。 4、对 3#配电房基础进行放线和砌筑，完成约 50%。 5、施工人员 20 人，管理人员 4 人。挖机一台，吊车一辆。叉车一台。
其它事项	组件到货三车 93 箱 2790 块。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平