

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 08 日

天气：晴

星期：日

温度：39/26℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场施工安全检查。 2、审核施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀。 3、查看施工人员对 2#屋顶光伏组件安装情况。 4、查看 3#屋顶运维通道和桥架安装情况。 5、查看电缆沟基础开挖情况。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 2#屋顶光伏组件进行安装。完成约 40% 3、继续对 3#屋顶运维通道和桥架进行安装，完成 70%。 4、继续对电缆沟基础开挖，基本完成 3#配电房至园区中心电缆井的开挖。3#-2#配电房电缆沟开挖完成约 80%。 5、施工人员 20 人，管理人员 4 人。挖机一台，吊车一辆。叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	