

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 09 日

天气：晴

星期：二

温度：38/27℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场施工安全检查。 2、审核施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀。 3、查看施工人员对 2#屋顶光伏组件安装情况。 4、查看 3#屋顶运维通道和桥架安装情况。 5、查看电缆沟基础开挖和配电房支模钢筋绑扎情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 2#屋顶光伏组件进行安装。完成约 45% 3、继续对 3#屋顶运维通道和桥架进行安装，完成 90%。 4、继续对电缆沟基础开挖，。2#配电房支模和钢筋绑扎完成约 30%。 5、施工人员 20 人，管理人员 4 人。挖机一台，吊车一辆。叉车一台。
其 它 事 项	镀锌钢管（直径 150mm）到货一车 1800 米	
本日现场监理人员	戚 平	
记录人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	