

# 监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 13 日

天气：晴多云

星期：六

温度：40/27℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场施工安全检查。 2、审核施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀。 3、查看施工人员对 2#屋顶光伏组件安装情况。 4、查看 3#屋顶光伏线缆敷设安装情况。 5、查看 1#和 2#储能设备基础开挖情况。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 2#屋顶光伏组件进行安装。完成约 70% 3、继续对 3#屋顶光伏线缆进行敷设安装，基本完成。 4、对 1#和 2#储能设备基础进行开挖，完成约 70%。 5、施工人员 20 人，管理人员 4 人。挖机一台，吊车一辆。叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员	戚 平	
记录人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	