

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 19 日

星期：五

天气：晴

温度：40/29℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场施工安全检查。 2、检查施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀。 3、查看施工人员对 1#屋顶光伏组件安装情况。 4、查看 3#配电房至主电缆井的电缆沟底板包封钢筋绑扎和钢管敷设情况。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 1#屋顶进行组件安装，完成约 65%。 3、对 3#配电房至主电缆井的电缆沟包封进行钢筋绑扎和钢管敷设，基本完成。 4、施工人员 20 人，管理人员 4 人。挖机一台，吊车一辆。叉车一台。
其它事项	逆变器到货一车 26 台。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平