

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 23 日

星期：二

天气：晴转多云

温度：39/29℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场施工安全检查。 2、检查施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀。 3、查看施工人员对 3#屋顶光伏组件安装情况。 4、查看 4#楼下砖砌井砌筑和 2#配电房至 2#储能基础电缆沟开挖的情况。 5、验收 2#配电房基础钢筋绑扎情况。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 3#屋顶光伏组件进行安装。完成约 40%。 3、4#楼下砖砌井砌筑和 2#配电房至 2#储能基础电缆沟开挖。 4、施工人员 20 人，管理人员 4 人。挖机一台，吊车一辆。叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平