

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 24 日

星期：三

天气：阴转多云

温度：32/27℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场施工安全检查。 2、检查施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀。 3、查看施工人员对 3#屋顶光伏组件安装情况。 4、查看 2#配电房至 2#储能基础电缆沟开挖的情况。 5、查看 2#储能设备基础钢筋绑扎情况。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 3#屋顶光伏组件进行安装。完成约 60%。 3、继续对 2#配电房至 2#储能基础电缆沟开挖。 4、对 2#储能设备基础进行钢筋绑扎。 4、施工人员 20 人，管理人员 4 人。挖机一台，吊车一辆。叉车一台。
其它事项	对施工单位上月施工进度款计量报告进行审核。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	