

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 25 日

天气：晴转多云

星期：四

温度：36/26℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场施工安全检查。 2、检查施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀。 3、查看施工人员对 1#和 3#屋顶光伏组件安装情况。 4、查看 1#储能基础钢筋绑扎和 2#储能设备基础支模的情况。 5、组织召开每周例会。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 1#和 3#屋顶组件进行安装，3#完成约 70%，1#基本完成。 3、对 1#储能设备基础进行钢筋绑扎和 2#储能设备基础进行支模。 4、参加每周例会。 5、施工人员 20 人，管理人员 4 人。挖机一台，吊车一辆。叉车一台。
其它事项	与监理公司沟通关于施工工程量计量确认和图纸会审确认后盖章事宜。	
本日现场监理人员	戚 平	
记录人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	