

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 26 日

星期：五

天气：阴

温度：32/25℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场施工安全检查。 2、检查施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀。 3、查看施工人员对 3#屋顶光伏组件吊运（安全旁站）和安装情况。 4、查看 1#和 2#储能基础钢筋绑扎和 1#储能基础底板浇筑的情况。 5、查看 2#储能基础至 2#配电房部分电缆沟混凝土包封浇筑情况（旁站）	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 3#屋顶光伏组件进行安装。完成约 70%。 3、对 1#和 2#储能基础钢筋绑扎和 1#储能基础底板浇筑。 4、对 2#储能基础至 2#配电房部分电缆沟混凝土包封进行浇筑。 5、施工人员 20 人，管理人员 4 人。挖机一台，吊车一辆。叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	