

# 监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 30 日

天气：多云转阴

星期：二

温度：35/25℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场施工安全检查。 2、检查施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀。 3、查看 3#屋顶组件安装情况。 4、查看 2#和 3#配电房设备基础混凝土浇筑的情况（旁站）。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 3#屋顶组件进行安装，完成约 95%。 3、对 2#和 3#配电房设备基础进行混凝土浇筑，基本完成。 4、施工人员 20 人，管理人员 4 人。挖机一台，商混车一辆。叉车一台。振捣棒两根。
其它事项	商混车两辆 20m <sup>3</sup> 。	
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	