

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 04 日

星期： 日

天气：中雨转阴

温度：29/25℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场施工安全检查。 2、检查施工现场防台风应急准备工作。 3、根据宁波市防台Ⅲ级应急响应要求工地停工。 4、坚守项目部进行值班。下午接通知撤离现场。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、对现场防台风应急准备工作。 3、根据宁波市防台Ⅲ级应急响应要求做好工程暂停施工的工作。 4、管理人员项目部进行值班。下午接通知撤离现场。 4、施工人员 20 人，管理人员 4 人。挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平