

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 07 日

星期：三

天气：晴

温度：32/24℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全、防疫等情况。 2、查看 2#楼屋顶光伏线缆 MC4 接头制作和组串连通检查情况。 3、查看配电房内墙体砌筑情况，查看 2#配电房外工作井（混凝土浇筑）抽水、钢筋绑扎、支模和砼浇筑（旁站）情况。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、对配电房墙体进行砌筑，2#配电房外电缆工作井进行抽水、钢筋绑扎、支模和砼浇筑。 3、对 2#楼屋顶进行光伏线缆 MC4 接头制作和组串连通检查。 4、施工人员 10 人，管理人员 4 人。挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平