

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 09 日

天气：晴

星期：五

温度：30/20℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况。 2、查看 2#和 3#配电房外侧、园区西门东侧工作井和 4#楼 1#楼之间工作井井口钢筋绑扎支模以及砼浇筑情况。 3、查看 1#和 2#楼屋顶桥架盖板固定以及组串开路电压测试情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 信 基 建 设 有 限 公 司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、对 2#和 3#配电房外侧、园区西门东侧工作井和 4#楼 1#楼之间工作井井口进行钢筋绑扎支模以及砼浇筑。 3、对 1#和 2#楼屋顶进行桥架盖板固定以及组串开路电压测试。 4、施工人员 10 人，管理人员 4 人。挖机一台，叉车一台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	戚 平	
记 录 人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	