

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 10 日

星期：六

天气：晴

温度：32/20℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查施工现场节日假期安全、防疫等情况。 2、查看 2#和 3#配电房弱电位置设置情况。 3、查看园区西门东侧工作井至 2#储能设备基础西端电缆沟钢管开挖情况。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。今日中秋节，工人上班半天。 2、对园区西门东侧工作井至 2#储能设备基础西端电缆沟进行开挖。 3、对 2#和 3#配电房进行弱电位置确定。 4、施工人员 10 人，管理人员 4 人。挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平