

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 13 日

星期：二

天气：中雨

温度：26/22℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查施工现场节日假期安全、防疫等情况。 2、根据政府相关部门防台风要求通知精神下达工程暂停令。 3、工地停工，项目部进行值班。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、接通知防台风进行停工。项目部管理人员进行值班 4、施工人员 10 人，管理人员 4 人。挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平