

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 17 日

星期：六

天气：晴

温度：29/22℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全、防疫等情况。 2、查看 4#电缆井至中心工作井电缆沟回填情况；查看砖砌井井口（需制作混凝土收缩井口）支模和钢管绑扎情况。 3、查看 2#和 3#配电房墙面进行第二遍刮白内装饰情况。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、对 2#和 3#配电房墙面进行第二遍刮白内装饰。 3、对 4#电缆井至中心工作井电缆沟进行回填情况；砖砌井井口支模和钢管绑扎。 4、施工人员 10 人，管理人员 4 人。挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 