

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 20 日

星期：二

天气：晴转多云

温度：27/20℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全、防疫等情况。 2、查看园区马路开挖电缆沟后沥青层毛边继续切割情况。 3、查看土建施工现场开始进行清理和 1#储能设备条形基础两侧台阶砌筑。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、对园区马路开挖电缆沟后沥青层毛边进行切割。 3、继续对土建施工现场开始进行清理。对 1#储能设备条形基础两侧台阶进行砌筑。 4、施工人员 10 人，管理人员 4 人。挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平