

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 21 日

星期：三

天气：晴转多云

温度：25/19℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全、防疫等情况。 2、查看园区马路开挖电缆沟后沥青层毛边切割清理废沥青层情况。 3、查看并网电气柜设备和变压器到货情况，进行设备外观检查验收；查看电气设备配电房就位情况。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、对园区马路开挖电缆沟后沥青层毛边切割后废沥青层进行清理。 3、对到货电气设备进行就位安装。 4、施工人员 20 人，管理人员 4 人。挖机一台，叉车一台。
其它事项	四台变压器和 34 台电气柜进场。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平