

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 22 日

星期：四

天气：晴转多云

温度：25/19℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全、防疫等情况。 2、查看园区马路开挖电缆沟后沥青层毛边切割继续清理废沥青层情况。 3、查看配电房电气设备接线敷设情况。 4、组织每周例会，整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、对园区马路开挖电缆沟后沥青层毛边切割后继续清理废沥青层。 3、对到货电气设备进行线缆敷设和接线。 4、施工人员 15 人，管理人员 4 人。挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平